

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД п.к. 2070, гр. Пирдоп	
Изх. №	554
Дата	13.10.2023

МОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите	
Вх. №	18456
Долучено на	13.10.2023
Директора на РИОСВ – София гр. София	

**ИСКАНЕ ЗА
ДОПУСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ**

От
„Аурубис България“ АД (ЕИК: 832046871; седалище и
адрес на управление: град Пирдоп 2070, Индустриална
зона), представлявано от Тим Курт, Изпълнителен
директор, наричано по-долу „Дружеството“

Относно
**Предварително изпълнение на Решение за
преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) на инвестиционно предложение (ИП)
„Електролизно производство на катодна мед
(ЕПКМ) – разширение и др.“**

Уважаема госпожо директор на РИОСВ-София,

На основание чл.60, ал.1 от АПК, с оглед защита на особено важни държавни и
обществени интереси и интереси на Дружеството, и предвид опасността, че закъснението на
изпълнението на горепосочения административен акт биха последвали значителни и трудно
поправими вреди, както за Дружеството, така и за Обществеността (в частност, за жителите на
общините Пирдоп и Златица), моля, да допуснете предварително изпълнение на Вашето
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда („Решението“) на горното инвестиционно предложение.

Моля, при Вашето произнасяне, да вземете предвид изложените по-долу обстоятелства
и аргументи в подкрепа на искането ни:

I. Фактическа обстановка

1. Инвестиционното предложение предвижда разширение на ЕПКМ с трета циркуляционна
система, изграждане на още две фотоволтаични инсталации (ФВИ), всяка с мощност до
7 MW и подобрения на съществуващата инфраструктура на производствената площадка.
Производствените, технологични, обслужващи и др. процеси в новата трета циркулация
на ЕПКМ са същите, като тези в съществуващите две циркулации, въведени в
експлоатация преди около 15 години, след провеждане на съответната процедура за
преценяване на необходимостта от ОВОС.

2. Към настоящия момент ЕПКМ преработва около 65% от количеството на произвежданите в инсталацията за пиromеталургично производство на анодна мед аноди. Останалата част от медните аноди (около 130 000 тона годишно) се транспортират до други рафинерии извън страната. Допълнителните товаро-разтоварни и транспортни разходи се отразяват неблагоприятно върху цената на крайния продукт – катодна мед, със съдържание на мед минимум 99.95%. Освен това, цитираните по-горе допълнителни дейности са свързани с необходимите енергийни разходи и съответните емисии на вредни вещества при производството и използването на енергоносители.
3. Реализацията на ИП за разширение на ЕПКМ в „Аурубис България“ АД ще доведе до намаляване на производствените разходи за получаване на единица продукция (един тон медни катоди) и ще намали натоварването на околната среда с допълнителни емисии на вредни вещества. В крайна сметка реализацията на обектите на настоящото ИП ще доведе до повишаване на икономическата рентабилност на Дружеството. Изграждането на две нови ФВИ в рамките на настоящото ИП ще осигури по-нататъшно увеличаване на частта на произвежданата електроенергия от възобновяем енергиен източник и свързаните с него икономически и екологични ползи. Останалите планирани допълнителни подобрения в съществуващата инфраструктура на производствената площадка ще имат положително въздействие върху екологичните параметри и икономическите показатели на Дружеството.
4. В хипотезата на отсъствие на съответно Ваше разпореждане за допускане на предварително изпълнение, в случай на обжалване на Решението, на практика само окончателното произнасяне на първата съдебна инстанция (Административен съд – София - област) би забавило с близо една година или около 12 календарни месеца влизането в сила и изпълнението на Решението. Съответно, при отчитане на реалното време за произнасяне и на втората съдебна инстанция, общото забавяне се очаква с голяма вероятност да достигне до не по-малко от 18-24 месеца.
5. Предвид настоящата несигурна икономическа обстановка, подобно забавяне на влизането в сила и на изпълнението на Решението би довело до риск от значително отлагане или дори прекратяване на проектите (в обхвата на ИП), чиито капиталови разходи по текущи оценки възлизат на над 264 милиона лева. Този риск е обусловен вкл. и от невъзможността за адекватно планиране на логистичните дейности по поръчки и доставки на огромно количество оборудване, съоръжения и материали, което ще доведе до допълнително нецелесъобразно повишаване на общите капиталови разходи.
6. Всяко удължаване на срока за одобрение на ИП от компетентните органи ще се отрази неблагоприятно върху екологичните ефекти от реализацията на ИП, икономическите показатели на Дружеството, и съответно, възможните финансови приходи за държавния бюджет, за общинските бюджети на общините Пирдоп и Златица и за служителите на Дружеството.
7. Анодната мед представлява суровина за производство на катодна мед и разширението на ЕПКМ затваря производствен цикъл за получаване на краен продукт (катодна мед), който може да се използва директно за производството на медни изделия. Предвид същественния дял на Аурубис България АД в националната икономика след реализацията на ИП значително ще се повиши делът на продуктите с по-висока добавена стойност (катодна мед) в сравнение с тези с по-ниска (анодна мед).

II. Предпоставки за допускане на предварително изпълнение по смисъла на чл.60 ал.1 от АПК

1. Предварителното изпълнение на Решението се налага за да се осигури затваряне на производствен цикъл за получаване на краен продукт (катодна мед) и съответно повишаване на дялът на продуктите с по-висока добавена стойност (катодна мед) в сравнение с тези с по-ниска (анодна мед). Освен това, ще се реализират съществени икономически и екологични ефекти, като например намаляване на енергийните разходи за транспорт, товаро-разтоварни дейности и др., и на свързаните с тях емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от производствената площадка на Аурубис България АД и извън нея.
2. Недопускането на предварително изпълнение на Решението би довело до значителни и трудно поправими вреди и би накърнило особено важни интереси на Дружеството, каквито са интересът му от законосъобразно упражняване на дейността, при спазване на изискванията за опазване на околната среда (в максимално висока степен), както и недопускане на значителни и непоправими финансови вреди посредством обезпечаване рентабилността на дейността му. Аргументите ни за това са следните:
 - 2.1. Една от основните цели на Решението е чрез изпълнение на планираното разширение на ЕПКМ, изграждането на две нови ФВИ и подобренията на инфраструктурата на производствената площадка да се осигури прилагането на всички подходящи мерки за осигуряване в максимално висока степен опазването на околната среда и на човешкото здраве.
 - 2.2. Понастоящем капиталовите разходи за реализация на проектите са оценени на над 264 милиона лева (в т.ч. 240 милиона лева за ЕПКМ и 24 милиона за двете ФВИ). При прогнозна годишна инфлация (за 2023г.) от 5% и при забава за период от 3 месеца, Дружеството би заплатило над 3,3 милиона лева повече за общи капиталови разходи, отколкото при навременното разрешаване на планираното разширение на ЕПКМ и др. Съответно, за 6 месеца това прави около над 6,6 милиона лева, а за 12 месеца – над 13,2 милиона лева. Съответно, тези допълнителни разходи ще се отразят върху годишния финансов резултат на Дружеството, от който зависят данъчните приходи за страната ни, общините и реалните доходи на работниците.
3. Очакваме реализирането на проекта да увеличи печалбата на Дружеството с около 40 милиона лева средно на година за периода на експлоатация. Съответно, евентуалното забавяне в реализацията на проекта с около 2 години (колкото е очакваната продължителност на съдебните процедури) ще доведе до съществени отложени или пропуснати ползи за Дружеството.
4. За 2022 година Дружеството е внесло данък печалба в размер на 55 милиона лева. Пропуснатите финансови ползи за Дружеството ще накърнят и особено важния държавен и обществен интерес от осигуряване на постъпления в държавния бюджет. Това е така, защото пропуснатата печалба от 80 милиона лева (за период от 24 месеца), неминуемо ще доведе и до намаление с 8 милиона лева на дължимия от Дружеството корпоративен данък към държавния бюджет (за същия период).
5. Също така, за същия период на забавяне само за основния подобект на ИП (разширението на ЕПКМ) общинския бюджет на община Златица ще се лиши от приблизително 1,6-1,8 милиона лева допълнителни приходи от местни данъци. За

сравнение, платените местни данъци и такси само за 2022г. към двете общини са в размер на над 1,2 милиона лева.

6. В допълнение, евентуалното забавяне на проектите ще доведе и до съответно отлагане на (еднократен) приход в размер над 300 хиляди лева за общините Златица и Пирдоп (от 2023-2024г.г. за след 2026г.), какъвто е очакваният размер на таксите за одобряване на работните проекти (по реда на ЗУТ) и издаване на съответните разрешения за строеж. За сравнение, платените през 2022г. такси за разрешения за строеж на двете общини са над 170 хиляди лева (само за двата проекта за първата ФВИ – върху рекултивираната „Синя лагуна“ и за съгъстителя към съществуваща филтър-преса за фаялит).
7. Друг, социален мотив за искането ни за допускане на предварително изпълнение на Решението, и който се явява в защита на обществения интерес, е обстоятелството, че забавянето на предварителното изпълнение на Решението ще отложи във времето реализирането в страната ни на инвестиции от над 264 милиона лева, които биха се отразили директно върху финансовите резултати на множество дружества, наети за реализацията на проектите в обхвата на ИП и за допълнителни обслужващи дейности в Дружеството, и съответно - върху доходите на техните работници и служители.


Уважаема госпожо директор на РИОСВ-София,

Предвид всичко изложено по-горе, считаме, че по несъмнен начин се установява наличието на всички законови основания за допускане на предварително изпълнение на Решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение „Електролизно производство на катодна мед (ЕПКМ) – разширение и др.“.


Поради това, на основание чл.60, ал.1 АПК, предвид опасността, че от закъснението на изпълнението на горепосочения административен акт (респективно, от забавеното осъществяване на предложените промени) биха последвали значителни и трудно поправими вреди за Дружеството, както и с оглед осигуряване защита на особено важни държавни и обществени интереси и интереси на Дружеството, моля, да допуснете предварително изпълнение на Решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на цитираното инвестиционно предложение.

В заключение, не възразяваме предварителното изпълнение на Решението да бъде разпоредено под условие за внасяне на гаранция, в определен от Вас размер.

С уважение,


ТИМ КУРТ
Изпълнителен директор,
„Аурубис България“ АД

Изготвил:  Илиев /Специалист ЕР/

Съгласувал:  Екология/